

**FORMULAIRE****MODÈLE DE RAPPORT RELATIF À LA RÉALISATION D'UN TEST DE FUMÉE**

DOCUMENT N°:

DATE DE NOTIFICATION: .../.../....

Nom du bâtiment :	Adresse du chantier :
Enleveur d'amiante :	Référence de l'autorisation :
Localisation de la zone fermée hermétiquement :	Référence du poste de travail (voir plan de travail/autorisation) :
Responsable du test de fumée (pour l'enleveur) :	
Témoins éventuels (nom/société) :	
Date de réalisation :	
Heure début :	Heure fin :
Durée :	
Caractéristiques de la zone : Volume de la zone : Nombre d'extracteurs : Débit d'extraction total maximal (théorique) : Nombre maximal (théorique) de renouvellement d'air par heure : Type et localisation de l'amiante à enlever :	
Contrôle préliminaire de la zone : Confinement solide et stable ? Surfaces difficilement décontaminables adéquatément protégées ? Absence d'ouvertures non contrôlées ? Ventilation (pulsion/extraction/naturelle) consignée/obturée ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non → remarques et mesures prises : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non → remarques et mesures prises : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non → remarques et mesures prises : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non → remarques et mesures prises :



<p>Test de fumée : Enfumage de la zone :</p> <p>Zone suffisamment étanche pour débiter les travaux ?</p>	<p><input type="checkbox"/> complet <input type="checkbox"/> limité à :</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non →</p> <p>remarques et mesures prises :</p>
<p>Désenfumage de la zone :</p> <p>Temps nécessaire au désenfumage complet ?</p> <p>Absence de zones mortes ?</p> <p>Désenfumage du compartiment vert du sas personnel ?</p> <p>Désenfumage du compartiment vert du sas matériel ?</p>	<p><input type="checkbox"/> inférieur à 15 minutes → ok</p> <p><input type="checkbox"/> supérieur à 15 minutes →</p> <p>remarques et mesures prises :</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non →</p> <p>remarques et mesures prises :</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non →</p> <p>remarques et mesures prises :</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non →</p> <p>remarques et mesures prises :</p>
<p>Dépression</p> <p>Niveau de dépression initial : valeur =</p>	<p><input type="checkbox"/> ≥ 10 Pa → ok <input type="checkbox"/> < 10 Pa →</p> <p>remarques et mesures prises :</p>
<p>Conclusion :</p> <p>Zone prête pour les travaux de retrait d'amiante ?</p>	<p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non →</p> <p>remarques et mesures prises :</p>
<p>Nom du signataire pour l'enleveur d'amiante :</p> <p>Date du rapport :</p>	<p>Signature :</p>

